



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

О ходе реализации подпрограммы 8 «Региональная программа Пермского края «Модернизация первичного звена здравоохранения Пермского края» государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение»

Анастасия Владимировна Крутень,

Министр здравоохранения Пермского края

Итоги 2022 года

НАПРАВЛЕНО СРЕДСТВ

2 257,4 млн рублей

2 117,2 млн рублей федеральный бюджет
140,2 млн рублей бюджет Пермского края

ОСВОЕНО СРЕДСТВ

2 072,0 млн рублей

1 943,3 млн рублей федеральный бюджет
128,7 млн рублей бюджет Пермского края

Направление расходов	План 2022 год	Факт 2022 год (на 16.05.2023г.)
Медицинское оборудование	679 единиц	Поставлено 669 ед.,
Автотранспорт	181 единица	Передано в МО - 181 ед.
Капитальный ремонт	50 объектов (52 всего, 2 переходящих на 2023)	Работы завершены 49 объектов
Модульные конструкции ФАП	33 объекта	Завершены поставка и монтаж, получена лицензия - 33 ФАП
Завершение строительства объектов 2021 г.	4 объекта (Полазненская РБ, Больница КПО, ГКП г. Перми, ВА Верецагинская ЦРБ)	Больница КПО (детская поликлиника) и ВА Верецагинская ЦРБ – СМР завершены, получены лицензии
Новое строительство	ГКБ № 4 рп.Углеуральский (поликлиника)	Объект 2022-2023 гг.

2023 год

Финансирование

2 057, 5 млн рублей

1 929,7 млн рублей федеральный бюджет
127,8 млн рублей бюджет Пермского края

Планы на 2024-2025 гг.

Финансирование

4 749,6 млн рублей

4 454,6 млн рублей федеральный бюджет
295,0 млн рублей бюджет Пермского края

Направление расходов	План 2023 год	Факт 2023 год (на 16.05.2023г.)
Медицинское оборудование	600 единиц	Заключен ГК – 600 ед. Поставлено в МО - 119 ед.
Автотранспорт	14 единиц	Заключен ГК на 14 единиц Передано в МО - 14 ед.
Капитальный ремонт	43 объект (43 всего, 2 переходящих с 2022 г)	Заключен ГК – 36 объектов Ремонт завершен – 3 объекта
ФАП и ВА	36 объектов (3 ВА, 33 ФАП)	ГК заключен – 36 ед.
Строительство	1 объект - ГКБ № 4 (Углеуральский) (СМР по 5 объектам – Чусовская больница, ГКБ № 4, Осинская ЦРБ, ПЦРБ (с. Фролы, д. Кондратово)	Заключен ГК на ПИР – 3 объекта, из них заключен ГК на СМР – 2 объекта

Направление расходов	План 2024-2025 год
Медицинское оборудование	95 ед.
Автотранспорт	32 ед.
Капитальный ремонт	6 объектов
ФАП и ВА	25 объектов
Строительство	8 объектов - ГДБ г. Соликамск (поликлиника), ПЦРБ (поликлиника с. Фролы, д. Кондратово), ГБ Архангела Михаила и всех небесных сил (поликлиники г. Пермь м/р Гайва, г. Пермь ордж. район), ГП № 7/ГДКП № 1 (поликлиника г. Пермь м/р Вышка-2), Чусовская больница (поликлиника г. Чусовой), Осинская ЦРБ (поликлиника, г. Оса)

Показатели регионального проекта

2022 год

Наименование показателя	План	Факт	% достижения
Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, ед.	7,02	7,02	100 %
Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, %	41,1	34,2	120,2 %
Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, %	6,0	6,2	96,8 %
Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, %	32,5	28,8	88,6 %

2023 год

Наименование показателя	План	План на 01.05.2023 г.	Факт на 01.05.2023 г.
Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, ед.	7,07	2,15	2,15
Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, %	37,5	41,07	33,88
Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, %	5,3	6,2	6,2
Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, %	33,0	32,0	34,6



Спасибо за внимание!

<https://minzdrav.permkrai.ru/>